

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000873
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2023
Sector	Minas y Energía
Entidad Responsable	211000-INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
Programa	2102-CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SubPrograma	1900-INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	RUTH ADRIANA NAVAS CONTRERAS
Fecha del Estado Actual	2022-11-21 14:11:50
Fecha Control Posterior	2022-11-21 14:11:50
Solicitud de Formulación	644705 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2023
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas apropiadas y sostenibles de generación de energía eléctrica, para la prestación del servicio en las Zonas No Interconectadas del país

Problema

Insuficiente infraestructura energética para la prestación del servicio de energía eléctrica de manera sostenible en las zonas no interconectadas, ZNI del país.

Descripción

Implementar sistemas de generación de energía eléctrica con un criterio de eficiencia económica, dando prioridad a la instalación de diferentes tecnologías de energización con Fuentes No Convencionales de Energía, FNCE y/o sistemas de generación de tipo Híbrido (energías alternativas mezcladas entre sí con sistemas de generación con combustibles fósiles). Ampliar o mejorar los sistemas de generación de tipo híbrido, así como reemplazar u optimizar los sistemas de generación de energía eléctrica existentes, que utilizan combustibles fósiles, y que se encuentran en operación o que han presentado fallas recurrentes, impidiendo la prestación del servicio de manera continua, confiable y segura, en las localidades de las Zonas No Interconectadas del país. Realizar la asistencia técnica a los prestadores del servicio y el fortalecer las capacidades organizativas y capacitar a la comunidad en eficiencia energética y uso racional de la energía, URE, como factor de sostenibilidad de los proyectos energéticos que se desarrollen en las ZNI.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022	2023
Personas	29,008	2,617	8,636	59,600	12,576

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2023

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Indígenas - Indígenas

Región	Departamento	Cantidad
CARIBE	GUAJIRA	320
CARIBE	GUAJIRA	2828
CARIBE	GUAJIRA	1092
CARIBE	GUAJIRA	1944

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000873
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de los prestadores del servicio de energía eléctrica y organizativas de las comunidades y capacitar a las comunidades, en temas asociados a la eficiencia energética y al uso racional de la energía como factor de sostenibilidad de los proyectos energéticos implementados en las ZNI.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades organizativas de los prestadores del servicio en las Zonas no Interconectadas del país Unidad: Número de personas Meta Total: 4,500.0000	Realizar la asistencia técnica a los prestadores del servicio de energía eléctrica, como factor de sostenibilidad de la infraestructura energética que se implemente en las ZNI Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía Unidad: Número de personas Meta Total: 20,851.0000	Capacitar a las comunidades en temas asociados a la prestación del servicio, la eficiencia energética y el uso racional de la energía eléctricas, como factor de sostenibilidad en la implementación de proyectos energéticos en las ZNI. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Específico: Mejorar la infraestructura de generación de energía eléctrica existente en las zonas no interconectadas, ZNI, del país

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Central de generación híbrida ampliada Unidad: Número de centrales de generación híbrida Meta Total: 22.0000	Mejorar centrales de generación tipo híbrido y unidades de generación eléctrica con combustibles fósiles, en las zonas no interconectadas, ZNI del país Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar la supervisión o Interventoría a los proyectos de mejoramiento de la infraestructura de generación de energía eléctrica existente en las ZNI Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Específico: Proporcionar y aplicar soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, en las Zonas No Interconectadas del país.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Central de generación híbrida construida Unidad: Número de centrales de generación híbrida Meta Total: 6.0000	Desarrollar proyectos energéticos sostenibles de tipo híbrido en las ZNI, nacional Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos Unidad: Número de proyectos Meta Total: 16.0000	Realizar acompañamiento técnico a las entidades territoriales, como a los prestadores del servicio de energía eléctrica, para la formulación de proyectos energéticos a ser financiados con fondos del estado, en las ZNI. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar el acompañamiento técnico en la constitución del esquema empresarial para la prestación del servicio de energía eléctrica y realizar el seguimiento a los esquemas empresariales establecidos e Etapas: Inversión	S	2019-Jan-02	2022-Dec-31
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas Unidad: Número de unidades Meta Total: 11,619.0000	Desarrollar proyectos energéticos sostenibles con fuentes no convencionales de energía en las ZNI Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar la supervisión o Interventoría al desarrollo de proyectos energéticos sostenibles en las ZNI Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000873
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	211000-INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-	Nación	250,000,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	62,476,837,298.00	0.00	62,476,837,298.00	17,761,909,745.00	16,987,937,709.00
2020	176,989,895,045.00	0.00	176,989,895,045.00	18,647,225,040.00	17,647,225,040.00
2021	19,746,686,919.00	0.00	19,746,686,919.00	19,746,686,919.00	124,706,466,509.00
2022	297,623,036,376.00	0.00	297,623,036,376.00	218,490,320,121.00	218,490,320,121.00
2023	250,000,000,000.00	0.00	250,000,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

Objetivo: Proporcionar y aplicar soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, en las Zonas No Interconectadas del país.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Central de generación híbrida construida Unidad: Número de centrales de generación híbrida Meta Horizonte: 6.0000	Desarrollar proyectos energéticos sostenibles de tipo híbrido en las ZNI, nacional	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas Unidad: Número de unidades Meta Horizonte: 11,619.0000	Desarrollar proyectos energéticos sostenibles con fuentes no convencionales de energía en las ZNI	167,307,356,832.00	0.00	71,159,947,224.00
	Realizar la supervisión o Interventoría al desarrollo de proyectos energéticos sostenibles en las ZNI	1,900,000,000.00	0.00	1,429,623,034.00
	Total	169,207,356,832.00	0.00	72,589,570,258.00

Objetivo: Mejorar la infraestructura de generación de energía eléctrica existente en las zonas no interconectadas, ZNI, del país

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Central de generación híbrida ampliada Unidad: Número de centrales de generación híbrida Meta Horizonte: 22.0000	Mejorar centrales de generación tipo híbrido y unidades de generación eléctrica con combustibles fósiles, en las zonas no interconectadas, ZNI del país	78,552,503,696.00	0.00	6,000,000,000.00
	Realizar la supervisión o Interventoría a los proyectos de mejoramiento de la infraestructura de generación de energía eléctrica existente en las ZNI	1,140,139,472.00	0.00	459,864,742.00
	Total	79,692,643,168.00	0.00	6,459,864,742.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Objetivo: Fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de los prestadores del servicio de energía eléctrica y organizativas de las comunidades y capacitar a las comunidades, en temas asociados a la eficiencia energética y al uso racional de la energía como factor de sostenibilidad de los proyectos energéticos implementados en las ZNI.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades organizativas de los prestadores del servicio en las Zonas no Interconectadas del país Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 4,500.0000	Realizar la asistencia técnica a los prestadores del servicio de energía eléctrica, como factor de sostenibilidad de la infraestructura energética que se implemente en las ZNI	173,437,500.00	0.00	160,000,000.00
	Total	173,437,500.00	0.00	160,000,000.00
Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 20,851.0000	Capacitar a las comunidades en temas asociados a la prestación del servicio, la eficiencia energética y el uso racional de la energía eléctrica, como factor de sostenibilidad en la implementación de proyectos energéticos en las ZNI.	926,562,500.00	0.00	500,000,000.00
	Total	926,562,500.00	0.00	500,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	6,150,000,000.00	6,150,000,000.00
2021	106,100,000,000.00	106,100,000,000.00
2022	199,923,290,122.00	197,545,934,464.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
--------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Mejorar la infraestructura de generación de energía eléctrica existente en las zonas no interconectadas, ZNI, del país

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Central de generación híbrida ampliada	Mejorar centrales de generación tipo híbrido y unidades de generación eléctrica con combustibles fósiles, en las zonas no interconectadas, ZNI del país Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2023-Dec-31	2020	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
		2021	16,172,344,840.00	16,172,344,840.00
		2022	41,602,319,000.00	41,602,319,000.00

Objetivo Especifico: Proporcionar y aplicar soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, en las Zonas No Interconectadas del país.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Central de generación híbrida construida	Desarrollar proyectos energéticos sostenibles de tipo híbrido en las ZNI, nacional Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2021	6,131,892,972.00	6,131,892,972.00
		2022	9,197,839,458.00	6,820,483,800.00
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	Desarrollar proyectos energéticos sostenibles con fuentes no convencionales de energía en las ZNI Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2023-Dec-31	2020	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00
		2021	83,795,762,188.00	83,795,762,188.00
		2022	149,123,131,664.00	149,123,131,664.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
GUAJIRA							35,000,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NARIÑO	7,554,565,728.00	0.00	0.00						
POR REGIONALIZAR	242,445,434,272.00	0.00	0.00				44,709,435,000.00	0.00	0.00
Total	250,000,000,000.00	0.00	0.00				79,709,435,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2023

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.2. Infraestructura y adecuación de tierras	250,000,000,000.00	0.00	79,709,435,000.00
	Total	250,000,000,000.00	0.00	79,709,435,000.00
Indígenas - La Guajira	Población no resguardada	0.00	0.00	35,000,000,000.00
	Total	0.00	0.00	35,000,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023

	Ponderación
Indicadores de Producto	30.00 %
Indicadores de Gestión	70.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023
0500G024 - Produccion De Energia Electrica Unidad de Medida: Kilovatios	6,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	13,600.0000	2,515.0000
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de los prestadores del servicio de energía eléctrica y organizativas de las comunidades y capacitar a las comunidades, en temas asociados a la eficiencia energética y al uso racional de la energía como factor de sostenibilidad de los proyectos energéticos implementados en las ZNI.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades organizativas de los prestadores del servicio en las Zonas no Interconectadas del país	210203500 - Personas asistidas técnicamente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 406.0000	2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	22.0000
		2022	213.0000
		2023	171.0000
Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía	210203600 - Personas capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 7,748.0000	2019	135.0000
		2020	324.0000
		2021	420.0000
		2022	5,544.0000
		2023	1,325.0000

Objetivo Especifico: Mejorar la infraestructura de generación de energía eléctrica existente en las zonas no interconectadas, ZNI, del país

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Central de generación híbrida ampliada	210204300 - Central de generación híbrida ampliada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 22.0000	2019	11.0000
		2020	2.0000
		2021	2.0000
		2022	6.0000
		2023	1.0000

Objetivo Especifico: Proporcionar y aplicar soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, en las Zonas No Interconectadas del país.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2018011000873**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Central de generación híbrida construida	210204200 - Central de generación híbrida construida Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2019	0.0000
		2020	6.0000
		2021	0.0000
		2022	4.0000
		2023	0.0000
Servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos	210203000 - Proyectos energéticos estructurados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000	2019	1.0000
		2020	5.0000
		2021	5.0000
		2022	5.0000
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	210205800 - Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16,703.0000	2019	226.0000
		2020	110.0000
		2021	1,280.0000
		2022	11,943.0000
		2023	3,144.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Central de generación híbrida ampliada Unidad de Medida: Número Meta Total: 22.0000	2019	11.0000	Si	Si
	2020	2.0000	Si	Si
	2021	2.0000	Si	Si
	2022	6.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si
Central de generación híbrida construida Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2019	0.0000	Si	Si
	2020	6.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	4.0000	Si	Si
	2023	0.0000	Si	Si
Personas asistidas técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 406.0000	2019	0.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	22.0000	Si	Si
	2022	213.0000	Si	Si
	2023	171.0000	Si	Si
Personas capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 7748.0000	2019	135.0000	Si	Si
	2020	324.0000	Si	Si
	2021	420.0000	Si	Si
	2022	5,544.0000	Si	Si
	2023	1,325.0000	Si	Si
Proyectos energéticos estructurados Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000	2019	1.0000	Si	Si
	2020	5.0000	Si	Si
	2021	5.0000	Si	Si
	2022	5.0000	Si	Si
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas Unidad de Medida: Número Meta Total: 16703.0000	2019	226.0000	Si	Si
	2020	110.0000	Si	Si
	2021	1,280.0000	Si	Si
	2022	11,943.0000	Si	Si
	2023	3,144.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2023

Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de los prestadores del servicio de energía eléctrica y organizativas de las comunidades y capacitar a las comunidades, en temas asociados a la eficiencia energética y al uso racional de la energía como factor de sostenibilidad de los proyectos energéticos implementados en las ZNI.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades organizativas de los prestadores del servicio en las Zonas no Interconectadas del país	210203500 - Personas asistidas técnicamente	POR REGIONALIZAR	171.0000
Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía	210203600 - Personas capacitadas	POR REGIONALIZAR	1,325.0000

Objetivo Específico: Mejorar la infraestructura de generación de energía eléctrica existente en las zonas no interconectadas, ZNI, del país

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Central de generación híbrida ampliada	210204300 - Central de generación híbrida ampliada	POR REGIONALIZAR	1.0000

Objetivo Específico: Proporcionar y aplicar soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, en las Zonas No Interconectadas del país.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	210205800 - Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	GUAJIRA	1,546.0000
		POR REGIONALIZAR	1,598.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023

Política

Construcción de Paz

Indígenas - La Guajira

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Angélica Johanna Becerra Sánchez
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 GRADO 10
Fecha 2022-Oct-27 21:41:44

Observación

De conformidad con la metodología general ajustada, se realiza actualización de ficha, en atención a la anulación del trámite de Distribución Previo Concepto – CONPES NARP, con reducción de recursos para el 2022 por valor de \$5.036.377.152 y reducción de 220 usuarios, producto de ello se realiza ajuste de regionalización y focalización de recursos, productos y beneficiarios, para la vigencia 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se ajustan los productos de acuerdo con los recursos vigentes.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se ajusta valor unitario de la actividad de Desarrollar proyectos energéticos sostenibles con fuentes no convencionales de energía en las ZNI, de acuerdo con los recursos vigentes.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se actualiza regionalización y focalización de recursos y metas de productos para el 2022.
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Política de Posconflicto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Registra la información en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se ajusta de acuerdo a los recursos asignados.
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Se actualiza el número de beneficiarios, de acuerdo con los recursos vigentes para el proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN

Cargo ASESOR 1012 GRADO 20

Fecha 2022-Oct-28 07:04:55

Observación

De conformidad con la metodología general ajustada, se realiza actualización de ficha, en atención a la anulación del trámite de Distribución Previo Concepto – CONPES NARP, con reducción de recursos para el 2022 por valor de \$5.036.377.152 y reducción de 220 usuarios, producto de ello se realiza ajuste de regionalización y focalización de recursos, productos y beneficiarios, para la vigencia 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se ajustan los productos de acuerdo con los recursos vigentes.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se ajusta valor unitario de la actividad de Desarrollar proyectos energéticos sostenibles con fuentes no convencionales de energía en las ZNI, de acuerdo con los recursos vigentes.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se actualiza regionalización y focalización de recursos y metas de productos para el 2022.
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Política de Posconflicto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Registra la información en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se ajusta de acuerdo a los recursos asignados.
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Se actualiza el número de beneficiarios, de acuerdo con los recursos vigentes para el proyecto.

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2018011000873**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Control de Viabilidad Técnico

Funcionario Nelson Emiro Noguera Moya
Cargo PROF- ESPEC.
Fecha 2022-Oct-31 10:16:09

Observación

Se envía a Control Jefe de Planeación Cabeza de Sector la Solicitud 644705, Sin Trámites Presupuestales, actualización de ficha ajuste de presupuesto - vigencia 2022, del proyecto del IPSE "Desarrollo e implementación de proyectos energéticos sostenibles en las Zonas No Interconectadas, ZNI Nacional" Código BPIN 2018011000873.

El proyecto a través de la cadena de valor, pretende Desarrollar o implementar soluciones tecnológicas apropiadas y sostenibles de generación de energía eléctrica, para la prestación del servicio en las Zonas No Interconectadas del país, fortaleciendo las capacidades organizativas y técnicas de los prestadores del servicio de energía eléctrica y capacitar a las comunidades de las ZNI del país, en temas asociados a la eficiencia energética y el uso racional de la energía como factor de sostenibilidad, al igual que mejorando infraestructura de generación eléctrica existente en las zonas no interconectadas, ZNI, del país, y proporcionando y aplicando soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, en las Zonas No Interconectadas del país.

Mediante la presente solicitud se ejecutan los siguientes ajustes:

1. Se realiza la Actualización del presupuesto total de proyecto de inversión vigencia 2022. Anulación del trámite de Distribución Previo Concepto – CONPES NARP.

Lo anterior, teniendo en cuenta, que, en julio de 2022, se actualizó la ficha del proyecto de inversión que corresponde al trámite de Distribución Previo Concepto - Vigencia 2022 – CONPES NARP, el cual fue aprobado con una asignación de recursos de \$5.036.377.152 que beneficiaría a 220 usuarios (880 beneficiarios) en el Departamento de Nariño, recursos para ser ejecutados en la vigencia 2022.

Es importante precisar que, si bien el trámite de Distribución de Recursos en el marco del CONPES NARP 4086 finalizó de manera exitosa ante el DNP, al 30 de septiembre de 2022, los recursos objeto de aprobación no fueron distribuidos al presupuesto de inversión del IPSE, razón por la cual, mediante el documento radicado IPSE 20221500017161 del 16 de septiembre de 2022, se solicitó al DNP la anulación en el SUIFP de dicho trámite, solicitud justificada en que se requiere de un período mínimo de 7 meses para implementar el proyecto objeto de distribución de recursos, (suscripción del contrato interadministrativo, tiempos de importación de equipos y materiales, procesos de contratación derivados de obra e interventoría e implementación y puesta en funcionamiento), al no contar con el tiempo previsto, no es posible su implementación en la vigencia actual.

Con la anulación por parte del DNP del trámite antes descrito se pueda garantizar que:

i. No se realice la distribución de los recursos por valor de \$5.036.377.152, al presupuesto de inversión del IPSE, proyecto de Inversión BPIN2018011000873, debido a la imposibilidad de implementar en la vigencia 2022, el proyecto energético en San Andrés de Tumaco, Nariño (CONPES 4086 – 2022. NARP).
ii. Se normalice la situación presupuestal del proyecto de inversión BPIN2018011000873, ya que presenta una apropiación vigente de \$223.526.697.273, siendo el presupuesto vigente real de \$218.490.320.121, situación que ha impedido el registro de información y actualización del avance en la ejecución presupuestal del proyecto, desde mayo de 2022, en la plataforma de Seguimiento de Proyectos de Inversión – SPI, módulo Presupuestal.

2. Actualizar la regionalización y focalización de recursos, productos y beneficiarios, para la vigencia 2022.

Se realiza la actualización tanto de la regionalización, como de la focalización de los recursos productos y beneficiarios para la vigencia 2022 debido al ajuste del presupuesto y a la disminución del número usuarios (Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica) y beneficiarios, en consideración de la anulación del trámite de distribución de previo concepto y por lo tanto la no implementación del proyecto energético que beneficiaría a 220 usuarios (880 beneficiarios), municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño.

Costo de Actividades:

Para la Actividad "Desarrollar proyectos energéticos sostenibles con fuentes no convencionales de energía en las ZNI", se realiza el ajuste del precio unitario de las Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas. El cual presenta una disminución del 0,12% frente al costo inicial aprobado-registrado en la vigencia 2022, de \$22.039.666 a \$22.014.274, que representa una variación en el Costo de Actividades, de \$167.721.859.255 a 162.685.482.103

Focalización de Recursos:

Construcción de Paz

1.8. Planes de acción para la transformación regional (con indicadores PMI)

Población Afrocolombiana

Indígenas x regionalizar

Indicadores de Producto 2022:

Se modifica el número total de unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas, en consideración a que se disminuyen en 220 unidades El proyecto tiene definidos 6 productos. La obtención de estos productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.

- Producto 2102035. Personas asistidas técnicamente
- Producto 2102036. Personas capacitadas
- Producto 2102043. Central de generación híbrida Ampliada
- Producto 2102058. Unidades de generación fotovoltaica

Indicadores de Gestión 2022:

- 0500G024 - Producción de energía eléctrica
- 9900G070 - Contratos suscritos

Beneficiarios 2022:

Se actualiza el total de beneficiarios, de 113.317 a 112.437, por la disminución de número de unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica a ser instaladas en el departamento de Nariño, que corresponde a 220 usuarios (880 beneficiarios) pertenecientes a población afrocolombiana en el marco del CONPES NARP 4086, ya que en la actualidad el IPSE no cuenta con el giro de los recursos para la implementación del proyecto.

Actualización SPI:

Actualización del 07/10/2022 (Habiendo sido aprobado por el MHCP, el Trámite Presupuestal de Distribución Previo Concepto por valor de \$5.036.377.152, objeto de aprobación, los cuales no fueron distribuidos al presupuesto de inversión del IPSE, razón por la cual la Plataforma SPI no permite su actualización (Ver Completitud SPI en Rojo).

Cronograma:

Ver Numeral 8 del Documento Soporte

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Ejecución:
El proyecto tiene comprometidos el 99,5% de la apropiación 2022, los cuales se espera obligar durante el segundo semestre de la presente vigencia.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
-----------	----------	-------------	-----------	-----------------------

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	El proyecto tiene definidos 6 productos. La obtención de estos productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general. <ul style="list-style-type: none"> • Producto 2102035. Personas asistidas técnicamente • Producto 2102036. Personas capacitadas • Producto 2102043. Central de generación híbrida Ampliada • Producto 2102058. Unidades de generación fotovoltaica
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	El proyecto a través de las Actividades de la cadena de valor, pretende Desarrollar o implementar soluciones tecnológicas apropiadas y sostenibles de generación de energía eléctrica, para la prestación del servicio en las Zonas No Interconectadas del país, fortaleciendo las capacidades organizativas y técnicas de los prestadores del servicio de energía eléctrica y capacitar a las comunidades de las ZNI del país, en temas asociados a la eficiencia energética y el uso racional de la energía como factor de sostenibilidad, al igual que mejorando infraestructura de generación eléctrica existente en las zonas no interconectadas, ZNI, del país, y proporcionando y aplicando soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, en las Zonas No Interconectadas del país.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	PND (2014-2018) Todos por un nuevo país, Estrategia Transversal 1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se realiza la actualización tanto de la regionalización, como de la focalización de los recursos productos y beneficiarios para la vigencia 2022 debido al ajuste del presupuesto y a la disminución del número usuarios (Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica) y beneficiarios, en consideración de la anulación del trámite de distribución de previo concepto y por lo tanto la no implementación del proyecto energético que beneficiaría a 220 usuarios (880 beneficiarios), municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los Indicadores de Gestión 0500G024 - Producción de energía eléctrica, y 9900G070 Contratos suscritos, son apropiados para medir el avance anual del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Ver Numeral 8 del Documento Soporte
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Actualización del 07/10/2022 (Habiendo sido aprobado por el MHCP, el Trámite Presupuestal de Distribución Previo Concepto por valor de \$5.036.377.152, objeto de aprobación, los cuales no fueron distribuidos al presupuesto de inversión del IPSE, razón por la cual la Plataforma SPI no permite su actualización (Ver Completitud SPI en Rojo).

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	<p>Se modifica el número total de unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas, en consideración a que se disminuyen en 220 unidades</p> <p>El proyecto tiene definidos 6 productos. La obtención de estos productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto 2102035. Personas asistidas técnicamente • Producto 2102036. Personas capacitadas • Producto 2102043. Central de generación híbrida Ampliada • Producto 2102058. Unidades de generación fotovoltaica
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto tiene comprometidos el 99,5% de la apropiación 2022, los cuales se espera obligar durante el segundo semestre de la presente vigencia.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	<p>1. Se realiza la Actualización del presupuesto total de proyecto de inversión vigencia 2022. Anulación del trámite de Distribución Previo Concepto – CONPES NARP.</p> <p>Se realiza la actualización tanto de la regionalización, como de la focalización de los recursos productos y beneficiarios para la vigencia 2022 debido al ajuste del presupuesto y a la disminución del número usuarios (Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica) y beneficiarios, en consideración de la anulación del trámite de distribución de previo concepto y por lo tanto la no implementación del proyecto energético que beneficiaría a 220 usuarios (880 beneficiarios), municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño.</p>
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	El IPSE cuenta con estudios y documentos técnicos que respaldan el proyecto.
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos se enmarcan dentro de los cupos disponibles en el Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP- vigente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP-, y las prioridades del sector para el próximo año.

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2018011000873**Nombre del Proyecto:** DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL**Cabeza de Sector Jefe Planeacion****Funcionario** Miguel Angel Cardozo Tovar**Cargo** ASESOR**Fecha** 2022-Nov-02 16:41:23**Observación**

Mediante la presente solicitud se ejecutan los siguientes ajustes:

1. Se realiza la Actualización del presupuesto total de proyecto de inversión vigencia 2022. Anulación del trámite de Distribución Previo Concepto – CONPES NARP.

Lo anterior, teniendo en cuenta, que, en julio de 2022, se actualizó la ficha del proyecto de inversión que corresponde al trámite de Distribución Previo Concepto - Vigencia 2022 – CONPES NARP, el cual fue aprobado con una asignación de recursos de \$5.036.377.152 que beneficiaría a 220 usuarios (880 beneficiarios) en el Departamento de Nariño, recursos para ser ejecutados en la vigencia 2022.

Es importante precisar que, si bien el trámite de Distribución de Recursos en el marco del CONPES NARP 4086 finalizó de manera exitosa ante el DNP, al 30 de septiembre de 2022, los recursos objeto de aprobación no fueron distribuidos al presupuesto de inversión del IPSE, razón por la cual, mediante el documento radicado IPSE 20221500017161 del 16 de septiembre de 2022, se solicitó al DNP la anulación en el SUIFP de dicho trámite, solicitud justificada en que se requiere de un período mínimo de 7 meses para implementar el proyecto objeto de distribución de recursos, (suscripción del contrato interadministrativo, tiempos de importación de equipos y materiales, procesos de contratación derivados de obra e interventoría e implementación y puesta en funcionamiento), al no contar con el tiempo previsto, no es posible su implementación en la vigencia actual.

Con la anulación por parte del DNP del trámite antes descrito se pueda garantizar que:

i. No se realice la distribución de los recursos por valor de \$5.036.377.152, al presupuesto de inversión del IPSE, proyecto de Inversión BPIN2018011000873, debido a la imposibilidad de implementar en la vigencia 2022, el proyecto energético en San Andrés de Tumaco, Nariño (CONPES 4086 – 2022. NARP).

ii. Se normalice la situación presupuestal del proyecto de inversión BPIN2018011000873, ya que presenta una apropiación vigente de \$223.526.697.273, siendo el presupuesto vigente real de \$218.490.320.121, situación que ha impedido el registro de información y actualización del avance en la ejecución presupuestal del proyecto, desde mayo de 2022, en la plataforma de Seguimiento de Proyectos de Inversión – SPI, módulo Presupuestal.

2. Actualizar la regionalización y focalización de recursos, productos y beneficiarios, para la vigencia 2022.

Se realiza la actualización tanto de la regionalización, como de la focalización de los recursos productos y beneficiarios para la vigencia 2022 debido al ajuste del presupuesto y a la disminución del número usuarios (Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica) y beneficiarios, en consideración de la anulación del trámite de distribución de previo concepto y por lo tanto la no implementación del proyecto energético que beneficiaría a 220 usuarios (880 beneficiarios), municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño.

Costo de Actividades:

Para la Actividad “Desarrollar proyectos energéticos sostenibles con fuentes no convencionales de energía en las ZNI”, se realiza el ajuste del precio unitario de las Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas. El cual presenta una disminución del 0,12% frente al costo inicial aprobado-registrado en la vigencia 2022, de \$22.039.666 a \$22.014.274, que representa una variación en el Costo de Actividades, de \$167.721.859.255 a \$162.685.482.103

Focalización de Recursos:

Construcción de Paz

1.8. Planes de acción para la transformación regional (con indicadores PMI)

Población Afrocolombiana

Indígenas x regionalizar

Indicadores de Producto 2022:

Se modifica el número total de unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas, en consideración a que se disminuyen en 220 unidades

El proyecto tiene definidos 6 productos. La obtención de estos productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.

Producto 2102035. Personas asistidas técnicamente

Producto 2102036. Personas capacitadas

Producto 2102043. Central de generación híbrida Ampliada

Producto 2102058. Unidades de generación fotovoltaica

Indicadores de Gestión 2022:

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

0500G024 - Producción de energía eléctrica

9900G070 - Contratos suscritos

Beneficiarios 2022:

Se actualiza el total de beneficiarios, de 113.317 a 112.437, por la disminución de número de unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica a ser instaladas en el departamento de Nariño, que corresponde a 220 usuarios (880 beneficiarios) pertenecientes a población afrocolombiana en el marco del CONPES NARP 4086, ya que en la actualidad el IPSE no cuenta con el giro de los recursos para la implementación del proyecto.

Actualización SPI:

Actualización del 07/10/2022 (Habiendo sido aprobado por el MHCP el Trámite Presupuestal de Dist

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
-----------	----------	-------------	-----------	-----------------------

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	El proyecto tiene definidos 6 productos. La obtención de estos productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general. <ul style="list-style-type: none"> • Producto 2102035. Personas asistidas técnicamente • Producto 2102036. Personas capacitadas • Producto 2102043. Central de generación híbrida Ampliada • Producto 2102058. Unidades de generación fotovoltaica
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	El proyecto a través de las Actividades de la cadena de valor, pretende Desarrollar o implementar soluciones tecnológicas apropiadas y sostenibles de generación de energía eléctrica, para la prestación del servicio en las Zonas No Interconectadas del país, fortaleciendo las capacidades organizativas y técnicas de los prestadores del servicio de energía eléctrica y capacitar a las comunidades de las ZNI del país, en temas asociados a la eficiencia energética y el uso racional de la energía como factor de sostenibilidad, al igual que mejorando infraestructura de generación eléctrica existente en las zonas no interconectadas, ZNI, del país, y proporcionando y aplicando soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, en las Zonas No Interconectadas del país.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	PND (2014-2018) Todos por un nuevo país, Estrategia Transversal 1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se realiza la actualización tanto de la regionalización, como de la focalización de los recursos productos y beneficiarios para la vigencia 2022 debido al ajuste del presupuesto y a la disminución del número usuarios (Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica) y beneficiarios, en consideración de la anulación del trámite de distribución de previo concepto y por lo tanto la no implementación del proyecto energético que beneficiaría a 220 usuarios (880 beneficiarios), municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Los Indicadores de Gestión 0500G024 - Producción de energía eléctrica, y 9900G070 Contratos suscritos, son apropiados para medir el avance anual del proyecto.</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>Ver Numeral 8 del Documento Soporte</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Actualización del 07/10/2022 (Habiendo sido aprobado por el MHCP, el Trámite Presupuestal de Distribución Previo Concepto por valor de \$5.036.377.152, objeto de aprobación, los cuales no fueron distribuidos al presupuesto de inversión del IPSE, razón por la cual la Plataforma SPI no permite su actualización (Ver Completitud SPI en Rojo).</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	<p>Se modifica el número total de unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas, en consideración a que se disminuyen en 220 unidades</p> <p>El proyecto tiene definidos 6 productos. La obtención de estos productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto 2102035. Personas asistidas técnicamente • Producto 2102036. Personas capacitadas • Producto 2102043. Central de generación híbrida Ampliada • Producto 2102058. Unidades de generación fotovoltaica
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto tiene comprometidos el 99,5% de la apropiación 2022, los cuales se espera obligar durante el segundo semestre de la presente vigencia.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000873

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	<p>1. Se realiza la Actualización del presupuesto total de proyecto de inversión vigencia 2022. Anulación del trámite de Distribución Previo Concepto – CONPES NARP.</p> <p>Se realiza la actualización tanto de la regionalización, como de la focalización de los recursos productos y beneficiarios para la vigencia 2022 debido al ajuste del presupuesto y a la disminución del número usuarios (Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica) y beneficiarios, en consideración de la anulación del trámite de distribución de previo concepto y por lo tanto la no implementación del proyecto energético que beneficiaría a 220 usuarios (880 beneficiarios), municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño.</p>
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	El IPSE cuenta con estudios y documentos técnicos que respaldan el proyecto.
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos se enmarcan dentro de los cupos disponibles en el Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP- vigente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP-, y las prioridades del sector para el próximo año.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario CAMILA ALEJANDRA QUINTERO RODRIGUEZ

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2022-Nov-17 10:37:10

Observación

La información remitida por el IPSE y consignada en el documento soporte AJUSTE_DE_FICHA_PROYECTO_SOL_644705__20221024.PDF permite dar cuenta del ajuste requerido en el proyecto de inversión al no haberse concretado el trámite de distribución de recursos previo concepto, para el año 2022 por un monto de \$5.036.377.152, disminuyéndose este valor y los beneficiarios, regionalización y ejecución, dentro del proyecto de inversión. Vale la pena destacar que la entidad manifiesta que se solicitó la anulación del trámite de distribución ante la Dirección de finanzas públicas del DNP, dado el limitado término para la ejecución de las soluciones planteadas para los usuarios objeto de la intervención. En ese sentido y con el menor valor en el proyecto, es necesario ajustar los aspectos técnicos asociados al trámite (SOLICITUD_ANULACION_TRAMITE_DISTIRBUCION_PREVIO_CONCEPTO__CONPES_NARP_BPIN_873_.PDF; radicados DNP 20226630808322 - 20226630808492 - 20226630799442), ya que el monto es menor (de 223.526.697.273 se pasa a 218.490.320.121). Por lo anterior, y considerando que el trámite se anuló el trámite de distribución previo concepto se emite control posterior de viabilidad técnico. Este control posterior no conlleva validación de diseños, costos detallados, ni implica responsabilidad alguna con respecto al control de legalidad de los procesos contractuales que corresponde adelantar a la entidad contratante. Adicionalmente, corresponde a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas evaluar la viabilidad presupuestal del trámite.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	En la solicitud no se modifica este punto
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	De acuerdo con lo manifestado por la entidad dados los retrasos Las actividades relacionadas con la presente solicitud, de acuerdo con lo informado por el IPSE, son acordes con el cumplimiento y generación de los productos (AJUSTE_FICHA_BPIN_2018011000873_SOL_640837_220223.PDF)
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	De acuerdo con la información objeto de trámite se ajustó la regionalización debido a la anulación del trámite presupuestal de distribución previo concepto por parte del IPSE (AJUSTE_DE_FICHA_PROYECTO_SOL_644705__20221024.PDF)
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	En la solicitud no se modifica este punto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	No se requiere para el presente ajuste

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Si, el proyecto se encuentra actualizado en el SPI dentro de la última fecha de corte
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	De acuerdo con la información remitida por la entidad se encontro que el tramite asociado a las soluciones fotovoltaicas a implementar para las comunidades afrodescendientes ubicadas en Nariño (San Andrés de Tumaco), fue anulado (distribución previo concepto) ya que de manera posterior a la aprobación por parte del DNP, esta aprobación no se reflejo en el SUIFP, sin que los recursos ingresaran al proyecto de inversión, por lo cual los tiempos para la ejecución de los tiempos se afectan (se requieren 7 meses) y con el tiempo restante de 2022 es imposible inciar su ejecución, en ese sentido es necesario ajustar los aspectos técnicos del proyecto de inversión para que se reflejen los menores montos del proyectos de inversión(AJUSTE_ FICHA_ BPIN_ 2018011000873 _ SOL_ 640837_ 220217_ DEF)
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El ajuste solicitado, es consecuente con los resultados esperados en la ejecución ya que establece las condiciones para la ejecución de los recursos que se distribiran en el proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Rosario Gonzalez Celis
Cargo Subdirector Técnico
Fecha 2022-Nov-21 14:31:50

Observación

La información remitida por el IPSE y consignada en el documento soporte AJUSTE_DE_FICHA_PROYECTO_SOL_644705__20221024.PDF permite dar cuenta del ajuste requerido en el proyecto de inversión al no haberse concretado el tramite de distribución de recursos previo concepto, para el año 2022 por un monto de \$5.036.377.152, disminuyéndose este valor y los beneficiarios, regionalización y ejecución, dentro del proyecto de inversión. Vale la pena destacar que la entidad manifiesta que se solicito la anulación del tramite de distribución ante la Dirección de finanzas públicas del DNP, dado el limitado término para la ejecución de las soluciones planteadas para los usuarios objeto de la intervención. En ese sentido y con el menor valor en el proyecto, es necesario ajustar los aspectos tecnicos asociados al tramite (SOLICITUD_ANULACION_TRAMITE_DISTIRBUCION_PREVIO_CONCEPTO__CONPES_NARP_BPIN_873_.PDF; 20226630799442), ya que el monto es menor (de 223.526.697.273 se pasa a 218.490.320.121). Por lo anterior, y considerando que el tramite se anulo el tramite de distribución previo concepto se emite control posterior de viabilidad técnico. Este control posterior no conlleva validación de diseños, costos detallados, ni implica responsabilidad alguna con respecto al control de legalidad de los procesos contractuales que corresponde adelantar a la entidad contratante. Adicionalmente, corresponde a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas evaluar la viabilidad presupuestal del trámite.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	En la solicitud no se modifica este punto
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	De acuerdo con lo manifestado por la entidad dados los retrasos Las actividades relacionadas con la presente solicitud, de acuerdo con lo informado por el IPSE, son acordes con el cumplimiento y generación de los productos (AJUSTE_FICHA_BPIN_2018011000873_SOL_640837_220223.PDF)
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	De acuerdo con la información objeto de tramite se ajusto la regionalización debido a la anulación del tramite presupuestal de distribución previo concepto por parte del IPSE (AJUSTE_DE_FICHA_PROYECTO_SOL_644705__20221024.PDF)
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	En la solicitud no se modifica este punto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	No se requiere para el presente ajuste

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000873

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Si, el proyecto se encuentra actualizado en el SPI dentro de la última fecha de corte
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	De acuerdo con la información remitida por la entidad se encontro que el tramite asociado a las soluciones fotovoltaicas a implementar para las comunidades afrodescendientes ubicadas en Nariño (San Andrés de Tumaco), fue anulado (distribución previo concepto) ya que de manera posterior a la aprobación por parte del DNP, esta aprobación no se reflejo en el SUIFP, sin que los recursos ingresaran al proyecto de inversión, por lo cual los tiempos para la ejecución de los tiempos se afectan (se requieren 7 meses) y con el tiempo restante de 2022 es imposible inciar su ejecución, en ese sentido es necesario ajustar los aspectos técnicos del proyecto de inversión para que se reflejen los menores montos del proyectos de inversión(AJUSTE_ FICHA_ BPIN_ 2018011000873 _ SOL_ 640837 _220217_ DEF)
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El ajuste solicitado, es consecuente con los resultados esperados en la ejecución ya que establece las condiciones para la ejecución de los recursos que se distribiran en el proyecto

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior